कार्यालय प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, बस्ती

पत्र संख्या- UPFS/2019/1606/BST/BASTI/17/CFO दिनाँक- 9-1-2019

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बस्ती

विषयः- महर्षि विद्या मंदिर, मड़वानगर, बस्ती पर निर्मित विद्यालय भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बंध में-

संदर्भः- आवेदक श्री रोहित कुमार श्रीवास्तव के आनलाइन आवेदन संख्या UPFS/2019/1606/BST/BASTI/17/CFO दिनाँक 05.01.2019 पर आपका निरीक्षण आदेश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक आवेदक श्री रोहित कुमार श्रीवास्तव के आनलाइन आवेदन संख्या UPFS/2019/1606/BST/BASTI/17/CFO दिनाँक 05.01.2019 पर आपका निरीक्षण आदेश के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्कूल भवन हेतु भवन की अग्निशमन के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या देने के लिये निर्देशित किया गया है।जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचनाः-

1- कुल भूखण्ड एरिया —12777.60 मीटर।

2- भूतल कवर्ड एरिया- 505.03 वर्ग मीटर।

3- प्रथम तल कवर्ड एरिया- 505.03 वर्ग मीटर।

4- द्वितीय तल कवर्ड एरिया- 485.96 वर्ग मीटर।

5- ओपेन एरिया- 12572.57 वर्ग मीटर।

6- भवन की ऊँचाई- 10.50 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 शैक्षिक श्रेणी **बी-1** श्रेणी के अंतरगत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्थाः-

1- पहुँच मार्गः-भूखण्ड के सामने मानचित्र में पहुंच मार्ग की चौड़ाई 8.00 मीटर (ग्रामीण क्षेत्र) है।

2- प्रवेश द्वारः- 06 मीटर चौड़ाई का प्रवेश / निकास द्वार है।

3- सेटबैकः- निर्मित भवन का सैटबैक निम्नवत हैः-

ए0- अग्रभाग -- 6.00 मीटर।

बी0- पृष्ठ भाग- 6.00मीटर।

सी0- पार्श्व भाग प्रथम- 6.00 मीटर।

डी0- पार्श्व भाग द्वितीय -6.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई / अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- स्टेयर केसः- 1.50 मीटर चौड़ाई का 02 अदद स्टेयर केस है। जो मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः- एन0 बी0 सी0 2016 पार्ट 4 (फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी) के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**- प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई एस 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाये।
2. **एक्जिट साइनेजः**- प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किये जाये।
3. **पी0 ए0 सिस्टमः**- पी0 ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।
4. **होजरीलः**- प्रश्नगत भवन में होजरील आई0 एस0-844 मानकों के अनुसार कराया जाये।
5. **टेरिस टैंकः**- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
6. **टेरिस पम्पः**- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास पम्प 450 एल पी एम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाये।

महर्षि विद्या मंदिर, मड़वानगर, बस्ती पर निर्मित स्कूल भवन हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बंधी सभी प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे। भवन का अधिभोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत की जा रही स्कूल भवन हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी भवन मालिक की होगी।

अग्निशमन अधिकारी

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
बस्ती